

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการเกษตร	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกพืช สมุนไพรอย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		สำนักปลัด
	รวม	๒๐,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการทั้ง ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน จันทน์ หมู่ที่ ๔ สายรอบบ้าน	๒๓๒,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			กองช่าง

๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรี วิสัย หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐	○	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านหนองคู สายรอบวัด	๑๐๒,๐๐๐	○	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านหนองคู สายรอบหมู่บ้าน	๑๙๙,๐๐๐	○	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นหนองสองห้อง หมู่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	○	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน โคกศรี หมู่ ๕ (สายเรียบคลองส่งน้ำ)	๓๓๐,๐๐๐	○	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน ศรีวิสัย หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	○	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบ บ้านจำนั๊ก หมู่ ๔	๑๒๒,๐๐๐	○	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านหนอง ปลิง	๑๘๒,๐๐๐	○	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	๓๕๐,๐๐๐	○	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองช่าง

๑๑	โครงการก่อสร้างสถานที่รวบรวม ขยะอันตราย	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ในเขต พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง	๓๔๐,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ในเขต พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง (บ้านหนองลิง หมู่ที่ ๖ เส้นโดม กลางบ้าน)	๑๑๘,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หนองปลิง	๓๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หนองปลิง	๓๔๘,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองช่าง
	รวม	๓,๖๗๓,๐๐๐	-					

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๖ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๙ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองปลิง	๗๐,๐๐๐	๖๙,๗๕๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนอง ปลิง	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองสวัสดิการฯ
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๒๙	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			กองสวัสดิการฯ
๔	โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโค กระบือ และการจัดการฟาร์มที่ดี	๑๐,๐๐๐	๙,๙๔๕	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๕	โครงการเพิ่มศักยภาพการ พึ่งพาตนเองตามแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๘๐,๐๐๐	๘๔,๙๘๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
	รวม	๒๓๐,๐๐๐	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๕ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๔ โครงการ ไม่ดำเนินการ ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	โครงการธนาคารขยะ	๑๐,๐๐๐	๑๖,๗๘๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๔๕	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	๙,๘๘๗	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
	รวม	๑๐,๐๐๐	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาด้านการบริหาร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี	๕,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		สำนักปลัด
๒	โครงการประชาสัมพันธ์และทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๙,๗๘๗	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก สภาและพนักงาน อบต.หนอง ปลิง	๑๐,๐๐๐	๑๘,๔๒๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันการ ทุจริต	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างพนักงาน	๘๐,๐๐๐	๑๑๘,๑๒๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด

๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองคลัง
๗	โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองคลัง
๘	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรสร้าง ความรู้ความเข้าใจตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙	๓๕,๐๐๐	๑๙,๔๘๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองคลัง
๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๔๓๑	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑,๓๙๑,๒๙๐	๑,๒๙๙,๑๖๙	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติดใน ระดับตำบล	๑๗๐,๐๐๐	๓๐๙,๑๒๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	๗๐,๐๐๐	๑๓๙,๖๘๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/		กองการศึกษาฯ

๑๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพบริหารจัดการ ระบบประปาหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		/	กองการศึกษาฯ
	รวม	๑,๙๒๑,๒๙๐	๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๑๓ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๙ ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	โครงการกู้ชีพกู้ภัยเพื่อประชาชน	๖๑๒,๐๐๐	๕๙๖,๓๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิด ภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติอุกเหิน	๐	๔๓,๖๐๖	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด

๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง	๖๐,๐๐๐	๘๒,๕๔๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๙	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รมว.สาธารณสุข กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๐	๓๔๕	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			สำนักปลัด
๑๐	เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิด	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			
	รวม	๗๕๒,๐๐๐	-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๕ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ